Município de Vila Nova da Barquinha

Programa de Controlo de Qualidade da Água

Sistema de Abastecimento de Vila Nova da Barquinha – ZA1
3º Trimestre (Agosto) de 2008

Parâmetros CR1	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº análises realizadas*	*% realizadas)*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
Ecoli	0	0	0	0	*3*	*3*	*100%*	*0*	*0*	*100%*	
Bactérias Coliformes	0	0	0	0	*3*	*3*	*100%*	*0*	*0*	*100%*	
Desinfectante residual	----	0,3	0,2	0,3	*3*	*3*	*100%*	*0,3*	*0,2*	*---*	

Parâmetros CR2	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº analises realizadas*	*% realizadas*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
Amónio	0,50						*100%*			*100%*	
Cheiro	3						*100%*			*100%*	
Sabor	3						*100%*			*100%*	
Alumínio	200						*100%*			*100%*	
Clostridium perfringens	0						100%			100%	
Condutividade	2500						*100%*			*100%*	
Nitritos	0,5										
Cor	20						*100%*			*100%*	
Nº Colónias a 22º C	S/alteração anormal						*100%*			*100%*	
Nº Colónias a 37º C	S/alteração anormal						*100%*			*100%*	
Manganês	50						*100%*			*100%*	
Oxidabilidade	5						*100%*			*100%*	
PH	6,5 a 9,0						*100%*			*100%*	
Turvação	4						*100%*			*100%*	

Parâmetros CI	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº análises realizadas*	*% realizadas)*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
Chumbo	25										
Cobre	2										
Magnésio	---										
Dureza total	---										
Cálcio	250										
Enterococos	0										
Ferro	200										
Níquel	20										
Benzo(a)pireno	0.010										
Benzo(b)fluoranteno	---										
Benzo(k)floranteno	---										
Benzo(ghi)perileno	---										
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---										
Clorofórmio	---										
Bromofórmio	---										
Bromodiclorometano	---										
Dibromoclorometano	---										