Município de Vila Nova da Barquinha

Programa de Controlo de Qualidade da Água

Sistema de Abastecimento de Vila Nova da Barquinha – ZA1
4º Trimestre (Novembro) de 2008

Parâmetros CR1	Valor paramétrico	Análises Realizadas			Nº análises previstas	Nº análises realizadas	% realizadas)	Valor Max	Valor min	% que cumpre	Observações
		12-11-08	12-11-08	26-11-08							
Ecoli	0	0	0	0	3	3	100%	0	0	100%	
Bactérias Coliformes	0	0	0	0	3	3	100%	0	0	100%	
Desinfectante residual	----	0,3	<0,4(Lq)	0,2	3	3	100%	0,3	<0,4(Lq)	---	

Parâmetros CR2	Valor paramétrico	Análises Realizadas			Nº análises previstas	Nº analises realizadas	% realizadas	Valor Max	Valor min	% que cumpre	Observações
		12-11-08									
Amónio	0,50	<0,04(Lq)			1	1	100%	0	0	100%	
Cheiro	3	0			1	1	100%	0	0	100%	
Sabor	3	0			1	1	100%	0	0	100%	
Alumínio	200	27			1	1	100%	27	27	100%	
Clostridium perfringens	0	0			1	1	100%	0	0	100%	
Condutividade	2500	120			1	1	100%	120	120	100%	
Nitritos	0,5										
Cor	20	<2,0(Lq)			1	1	100%	0	0	100%	
Nº Colónias a 22º C	S/alteração anormal	0			1	1	100%	0	0	100%	
Nº Colónias a 36º C	S/alteração anormal	0			1	1	100%	0	0	100%	
Manganês	50	<1,0(Lq)			1	1	100%	0	0	100%	
Oxidabilidade	5	2,0			1	1	100%	2	2	100%	
PH	6,5 a 9,0	7,9			1	1	100%	7,9	7,9	100%	
Turvação	4	<0,4(Lq)			1	1	100%	0	0	100%	

Parâmetros CI	Valor paramétrico	Análises Realizadas			Nº análises previstas	Nº análises realizadas	% realizadas)	Valor Max	Valor min	% que cumpre	Observações
Chumbo	25										
Cobre	2										
Magnésio	---										
Dureza total	---										
Cálcio	250										
Enterococos	0										
Ferro	200										
Níquel	20										
Benzo(a)pireno	0.010										
Benzo(b)fluoranteno	---										
Benzo(k)floranteno	---										
Benzo(ghi)perileno	---										
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---										
Clorofórmio	---										
Bromofórmio	---										
Bromodiclorometano	---										
Dibromoclorometano	---										